



## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 SETTEMBRE 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) addì 2 (due) del mese di settembre, alle ore 16.00, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 11381/A.6 del 27/08/2024.



### DELIBERAZIONE N. 130/C-24

#### ARGOMENTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

**Comunicazioni e/o determinazioni relative alle attività sui LLPP.**

**Presenza d'atto del collaudo tecnico-amministrativo.**

**Regolamento (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020.**

**Operazione 4.3.1. Investimenti In Infrastrutture Irrigue:**

**Condivisione delle risorse idriche in concessione sull'intera superficie del comprensorio con ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte alle criticità conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle.**

**ADEGUAMENTO DEI CANALI PERIMETRALI ESTERNI DEI BACINI A SOLLEVAMENTO IDROVORO S. OSVALDO E LISON E LORO COLLEGAMENTO IRRIGUO IN CONDOTTA AI FINI DELLA CONDIVISIONE DEL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA IN CONCESSIONE - BACINO BRIAN: RISTRUTTURAZIONE IN CONDOTTA ED INTERCONNESSIONE DEGLI ADDUTTORI IRRIGUI AD ALVEO DISPERDENTE AI FINI DEL RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO E DEL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DISTRIBUITE**

**LOTTO A2 - Collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il recupero dei reflui irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro**

**Decreto di concessione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 19432 del 30.04.2019.**

**CM 1175 - CUP C89B16000010001 – CIG 81347754B1**

**Nota per la trasparenza:** Il Consiglio di Amministrazione prende atto del collaudo tecnico-amministrativo dell'intervento denominato "LOTTO A2 - Collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il recupero dei reflui irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro." – CM 1175 - CUP C89B16000010001 – CIG 81347754B1

Sono presenti i seguenti componenti:

Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente) che entra alle ore 16.10, durante la trattazione dell'argomento n. 2, Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.



Il Rappresentante regionale ex art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., è in attesa di nomina da parte della Regione del Veneto a seguito di dimissioni del precedente designato.

Il Presidente della Consulta dei Sindaci ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020 agli atti del Consorzio, Giacomo Gasparotto, è assente giustificato.

Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini, che lascia la riunione alle ore 17.10, dopo la trattazione dell'argomento n. 5.

Assistono alla seduta:

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;

il Vicedirettore e Direttore dell'Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;

il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante;

Il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Andrea Xausa.

Assiste alla seduta, limitatamente alla parte di propria competenza la capufficio Pianificazioni, Innovazione e Verifica Progetti Ing. Erika Grigoletto, che lascia la seduta alle ore 17.10, al termine della trattazione dell'argomento n. 4.




## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Premesso che:


- con delibera presidenziale n. 17 del 26.05.2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 55/C-17 del 01.06.2017, sono stati approvati i seguenti progetti esecutivi datati 15.06.2016/23.05.2017:

*1- Adeguamento dei canali perimetrali esterni dei bacini a sollevamento idrovoro S. Osvaldo e Lison e loro collegamento irriguo in condotta ai fini della condivisione del risparmio della risorsa idrica in concessione - 1° lotto Collegamento irriguo dei canali Gronda e Fosson Esterno per alimentazione superiore dei canali di bonifica – 2° lotto Collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il recupero dei reflui irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro;*

*2- Bacino Brian: ristrutturazione in condotta ed interconnessione degli adduttori irrigui ad alveo disperdente ai fini del risparmio idrico ed energetico e del miglioramento funzionale e della qualità delle acque distribuite – 1° lotto Distretto Tombolino e Isiata – 2° lotto Distretti San Donà e Berengan – 3° lotto Distretto Mutera – 4° lotto Distretti Revedoli, Tre Cai e sub-bacino Stretti sud*



- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 0014873 del 26.03.2019 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno alla misura 4.3 del bando di selezione delle proposte progettuali relativo al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, tra le quali rientra anche quella presentata dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
- con successivo decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n.0019432 del 30.04.2019, sono stati approvati e finanziati i lavori relativi alla realizzazione di infrastrutture irrigue nel comprensorio consorziale, suddivisi nei sei Lotti funzionali di cui ai progetti esecutivi 23.05.2017, per un importo complessivo di € 13.084.633,00 di cui € 2.293.657,18 relativi al lotto A2;
- a seguito delle operazioni di gara, con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 012, del 17.02.2020, sono stati aggiudicati i lavori del Lotto A2 alla ditta ANESE S.R.L. Via Cavanella, 771 – 30023 CONCORDIA SAGITTARIA (VE), per un importo complessivo di € 1.491.022,66, inclusi costi della sicurezza di € 48.417,74 non soggetti a ribasso;
- il contratto con la ditta ANESE S.R.L. è stato firmato in data 27.05.2020 e repertoriato con il n. 217, stabilendo in 256 giorni naturali e consecutivi il tempo utile per l'ultimazione dei lavori dalla data della consegna definitiva;
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di tutti e sei i lotti, con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 31663 del 22 gennaio 2021 è stato rimodulato il quadro economico di finanziamento per l'importo complessivo di € 13.029.256,35, di cui € 2.292.458,30 relativi al lotto A2, nel quale è stata inclusa anche la voce "totale accantonamento oneri Covid da congruire" per l'importo di € 114.272,27+IVA, di cui € 14.372,84 +IVA relativi al lotto A2, riservando l'attività di verifica della pertinenza, congruità e ragionevolezza dei costi COVID stessi a successivo provvedimento, ai fini della loro definitiva ammissibilità al finanziamento;
- con Decreto dell'Autorità di Gestione del MASAF n. 233958 del 20 maggio 2021, a seguito degli esiti della valutazione riguardo la pertinenza, la congruità e la ragionevolezza dei maggiori costi ed oneri sostenuti per l'apprestamento di specifiche misure di sicurezza in emergenza Covid-19, è stato rimodulato il quadro economico di finanziamento per l'importo complessivo di € 13.013.836,38, di cui € 2.269.183,43 comprensivi dell'importo di € 13.719,95 per oneri Covid riconoscibili all'impresa appaltatrice;
- con Delibera Presidenziale n. 49 del 03.11.2021, successivamente ratificata con Delibera C.D.A. n. 134 del 25.11.2021, sono stati approvati la Perizia suppletiva e di variante n.1 ai lavori del lotto A2, il 1° Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 25.10.2021 con i quali l'importo complessivo dell'appalto veniva rideterminato in € 1.532.807,76, in aumento di € 41.785,10 di cui € 25.056,43 per maggiori lavori, € 3.008,72 di incremento costi della sicurezza e € 13.719,95 per oneri Covid, aggiornando il quadro economico pur mantenendo l'importo complessivo degli interventi del lotto A2 di € 2.269.183,43. Nello stesso atto di sottomissione è stata concessa una proroga del tempo utile contrattuale di 120 giorni naturali e consecutivi;
- con Decreto dell'Autorità di Gestione del MASAF n. 174097 del 15 aprile 2022 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 lotti A1, A2, B1, B2 e B4 a seguito del parere favorevole espresso dal CTA del



Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ed è stato rimodulato il quadro economico di finanziamento confermando l'importo complessivo di € 13.013.836,37 di cui € 2.269.183,43 relativi al lotto A2;


- a seguito delle operazioni di gara, con Delibera Presidenziale n. 21 del 30.05.2023, è stato aggiudicato il servizio tecnico relativo alle attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale e collaudo statico allo Studio Tecnico Associato S2O Ing. C. Fortini Geom. S. Piovan, con sede a Due Carrare (PD), Piazza Aldo Moro, n. 6, a cui è seguita la stipula del contratto per l'esecuzione del servizio in data 11.07.2023;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 28.07.2023 sono stati approvati la Perizia suppletiva e di variante n.2 ai lavori del lotto A2, il 2° Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 01.06.2023 con i quali l'importo complessivo dell'appalto veniva rideterminato in € 1.573.735,91 in aumento di € 40.928,15 per maggiori lavori rispetto all'importo approvato della Perizia di variante n.1, aggiornando il quadro economico pur mantenendo l'importo complessivo degli interventi del lotto A2 di € 2.269.183,43. Nello stesso atto di sottomissione è stata concessa una proroga del tempo utile contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi;
- il parere tecnico favorevole del CTA del P.I.OO.PP. alla Perizia di variante n.2, espresso con Voto n.143 del 25.10.2023, è stato ufficializzato con numero di protocollo REG\_CTA.R.0000154 del 15.11.2023, si è ritenuto di far decorrere i 60 giorni di proroga per l'esecuzione dei lavori di perizia dal giorno 16.11.2023 con scadenza del termine utile contrattuale posta, quindi, al 14.01.2024 per effetto delle sospensioni dei lavori e delle proroghe concesse all'impresa, nelle more dell'approvazione da parte del MASAF della rimodulazione del quadro economico di finanziamento;
- con Decreto dell'Autorità di Gestione del MASAF n. 112390 del 07.03.2024 è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante n. 2 del lotto A2 e la n.1 del lotto B3 a seguito del parere favorevole espresso dal CTA del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ed è stato rimodulato il quadro economico di finanziamento confermando l'importo complessivo di € 13.013.836,37 di cui € 2.269.183,43 relativi al lotto A2.

#### **Atteso che:**

- i lavori si sono svolti regolarmente e sono stati conclusi il 12.01.2024, entro i termini contrattuali, giusta Relazione finale del Direttore dei lavori in data 06.05.2024;
- la visita di collaudo finale ha avuto luogo il giorno 19.06.2024.

#### **Visti:**

- la documentazione contabile relativa ai lavori eseguiti;
- il verbale di visita in corso d'opera, redatto dal collaudatore ing. Carlo Fortini in data 30.05.2023, conservato agli atti;
- l'Atto unico di collaudo statico delle opere strutturali relative all'intervento in oggetto, redatto e depositato dal collaudatore ing. Carlo Fortini in data 24.06.2024, conservato agli atti;



- l'Atto unico di collaudo tecnico-amministrativo -Relazione di collaudo e certificato di collaudo-, redatto dal collaudatore ing. Carlo Fortini in data 28.06.2024, conservato agli atti, che attesta una spesa per lavori di complessivi € 1.571.037,95, al netto di IVA, non superiore alle somme autorizzate.

**Atteso che:**

- sulla base della documentazione contabile dei lavori, dell'Atto unico di collaudo statico, della Relazione e Certificato di collaudo relativi ai lavori in oggetto è stata verificata la sussistenza delle condizioni che consentono la presa in consegna da parte del Consorzio di bonifica Veneto Orientale delle opere realizzate ai fini dell'esercizio delle stesse.

**Visto** il vigente Statuto consorziale,

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro e Scarpa, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,

## DELIBERA

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di prendere atto dei contenuti della Relazione di collaudo-Certificato di collaudo redatto dal collaudatore ing. Carlo Fortini in data 28.06.2024, e sottoscritto dalle parti, relativo ai lavori del LOTTO A2 - Collegamento idraulico delle reti dei bacini S. Osvaldo e Lison per il recupero dei reflui irrigui a valle ed il miglioramento funzionale idrovoro – CM 1175 - CUP C89B16000010001 – CIG 81347754B1 nell'ambito degli interventi finanziati con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Regolamento (UE) 1305/2013. Operazione 4.3.1. Investimenti In Infrastrutture Irrigue. Condivisione delle risorse idriche in concessione sull'intera superficie del comprensorio con ristrutturazione, collegamenti ed integrazione dei sistemi irrigui e di bonifica per far fronte alle criticità conseguenti agli utilizzi a monte e alla risalita del cuneo salino a valle. ADEGUAMENTO DEI CANALI PERIMETRALI ESTERNI DEI BACINI A SOLLEVAMENTO IDROVORO S. OSVALDO E LISON E LORO COLLEGAMENTO IRRIGUO IN CONDOTTA AI FINI DELLA CONDIVISIONE DEL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA IN CONCESSIONE - BACINO BRIAN: RISTRUTTURAZIONE IN CONDOTTA ED INTERCONNESSIONE DEGLI ADDUTTORI IRRIGUI AD ALVEO DISPERDENTE AI FINI DEL RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO E DEL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DISTRIBUITE.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i relativi adempimenti di competenza.

~ ~ ~



# CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Portogruaro - San Donà di Piave

---

Alle ore 18.00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Giorgio Piazza)

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**IL SEGRETARIO**

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO

*(Dott. Ing. Sergio Grego)*

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

*San Donà di Piave, 6 settembre 2024*

---